



# รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)



เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ มีภารกิจเรื่องการรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน (ข้อ ๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน) ประกอบกับเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นแผนที่แสดงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนายที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิรัตน์ คำหอมกุล)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

## คำนำ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) เป็นรายงานการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ โดยผลการติดตามความคืบหน้าที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ จะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานของสำนัก/กอง เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการและการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้มีประสิทธิภาพ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อไป

งานนโยบายและแผน

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

เมษายน ๒๕๖๖

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	๑ - ๒
ส่วนที่ ๒ สรุปรูปโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	๓ - ๔
ส่วนที่ ๓ ผลการกำกับติดตามการดำเนินโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๕ - มี.ค. ๒๕๖๖)	๕ - ๔๔
ส่วนที่ ๔ วิเคราะห์ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๕ - มี.ค. ๒๕๖๖)	๔๕

## ส่วนที่ ๑

### วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

#### ๑. วิสัยทัศน์ (VISION)

"การคมนาคมปลอดภัย แก้ไขปัญหาความยากจน สร้างคนด้านการศึกษา  
รักกีฬาเป็นชีวิตจิตใจ ห่วงใยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

#### ๒. ยุทธศาสตร์ (Strategic)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการกีฬาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและงานประเพณีท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม การเมือง การบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### ๓. เป้าประสงค์ (Goal)

- ๑) ส่งเสริมความรู้การแปรรูปผลผลิต การฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือน
- ๒) เสริมสร้างคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม
- ๓) มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขโรค สาธารณูปการที่ดีขึ้นครอบคลุมทุกครัวเรือนและก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

- ๔) ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กทุกคนในตำบลอย่างทั่วถึง
- ๕) ส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออก เขียนได้และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
- ๖) ส่งเสริมวัฒนธรรมควบคู่กับการแข่งขันกีฬา
- ๗) ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน
- ๘) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๙) ยกกระดับคุณภาพการบริหารและบริการด้วยความโปร่งใสโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
- ๑๐) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
- ๑๑) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อื้ออำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืน สามารถพัฒนาเป็น

แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลได้

#### ๔. กลยุทธ์ (Strategy)

- ๑) ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มสหกรณ์ฯ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
- ๒) ให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการผลิต การจำหน่าย การแปรรูปสินค้าเกษตรจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย

##### และครบวงจร

- ๓) ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในด้านอื่นๆ
- ๔) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมในตำบลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ๕) พัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่างในตำบล เพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะตามแยกหรือเส้นทางคมนาคม

##### ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

- ๖) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
- ๗) พัฒนาการศึกษาคณะอนุบาลปฐมวัย
- ๘) พัฒนาคณะคุณภาพการบริหารจัดการและสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- ๙) พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ
- ๑๐) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
- ๑๑) จัดให้มีสถานที่สำหรับเล่นกีฬาโดยการก่อสร้าง ปรับปรุง จัดหาอุปกรณ์กีฬาต่างๆ
- ๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม กิจกรรมวันสำคัญควบคู่กับการกีฬา
- ๑๓) จัดให้มีสถานที่ แหล่งข้อมูล เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชน เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
- ๑๔) ส่งเสริมความรู้และให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขต่างๆ
- ๑๕) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
- ๑๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบรักษาความปลอดภัยในชุมชน การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
- ๑๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

##### ตามนโยบายรัฐบาล

- ๑๘) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ
- ๑๙) ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน บูรณาการร่วมกับอำเภอ จังหวัด
- ๒๐) เติบโตทุนสถาบันชาติ ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย สร้างความปรองดองสมานฉันท์
- ๒๑) พัฒนาและจัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
- ๒๒) ส่งเสริมการรักษาความสะอาดในชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๒๓) สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้ การจัดกิจกรรม /โครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน

และสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน

## ส่วนที่ ๒

### สรุปโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในพื้นที่ในงบประมาณนั้นๆ โดยมีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานซึ่งจะติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนต่อไป สรุปแยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  - ๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  - ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา
  - ๓.๑ แผนงานการศึกษา
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม พันทนาการ และงานประเพณีท้องถิ่น
  - ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
  - ๔.๒ แผนงานการศึกษา
  - ๔.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
  - ๔.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม การเมือง การบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล
  - ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
  - ๕.๓ แผนงานสาธารณสุข
  - ๕.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  - ๕.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
  - ๕.๔ แผนงานงบกลาง
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  - ๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน
  - ๖.๓ แผนงานการเกษตร

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนา/กิจกรรมและงบประมาณ  
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๖	๑๐,๙๕๗,๙๐๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๑๐	๒,๘๓๐,๗๔๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม และงานประเพณีท้องถิ่น	๑๐	๑,๓๘๗,๕๕๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม การเมือง การบริหาร	๑๖	๑๙,๔๘๑,๘๐๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
<b>รวมโครงการพัฒนา</b>	<b>๖๗</b>	<b>๓๕,๑๐๗,๙๘๐.๐๐</b>
๖. ครุภัณฑ์		
๖.๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๗	๗๒,๒๐๐.๐๐
๖.๒ ครุภัณฑ์การเกษตร	๑	๒๕,๐๐๐.๐๐
<b>รวมครุภัณฑ์</b>	<b>๘</b>	<b>๙๗,๒๐๐.๐๐</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๗๕</b>	<b>๓๕,๒๐๕,๑๘๐.๐๐</b>



### ส่วนที่ ๓

ผลการกำกับติดตามการดำเนินโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๕ - มี.ค. ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน					
		ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๑๐๐.๐๐
ด้านเศรษฐกิจ							
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๒๖	๑๘	๖๙.๒๓	๖	๘.๖๗	๘	๓๐.๗๗
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๓	๓๐.๐๐	๕	๕๐.๐๐	๒	๔.๐๐
ด้านการศึกษา							
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๒	๒๐.๐๐	๑	๕.๐๐	๗	๗๐.๐๐
ด้านศิลปวัฒนธรรม							
และงานประเพณีท้องถิ่น							
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๖	๖	๓๗.๕๐	๔	๒๕.๐๐	๖	๓๗.๕๐
ด้านการพัฒนาสังคม การเมือง							
การบริหาร							
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๔	๑	๒๕.๐๐	๑	๒๕.๐๐	๒	๕๐.๐๐
ด้านการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์							
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
รวมโครงการพัฒนา	๖๗	๓๐	๔๔.๗๘	๑๗	๓๗.๙๗	๒๖	๖๘.๔๘
๖. ครุภัณฑ์							
๖.๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๗	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๗	๑๐๐.๐๐
หรืออิเล็กทรอนิกส์							
๖.๒ ครุภัณฑ์การเกษตร	๑	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๑๐๐.๐๐
รวมครุภัณฑ์	๘	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๘	๑๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๗๕	๓๐	๔๐.๐๐	๑๗	๔๒.๕๐	๓๔	๘๐.๐๐



ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา /อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบริเวณบ้าน นางบุญธรรม ใจอารีย์ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๓๙๑,๙๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ถว.๑๕ ส.ค.๖๕			✓	กองช่าง		
๒*	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบริเวณบ้าน นางละออ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๓๙๑,๙๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ถว. ๒๑ ส.ค.๖๕			✓	กองช่าง		
๓	ปรับปรุงถนนเสริมดิน พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมในหมู่บ้าน ถึงบริเวณ ที่นา นายวาน เกาเสน ถนนกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๐๐ เมตร	๒๑๓,๗๐๐ เทศบัญญัติ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒๑๓,๗๐๐	✓		กองช่าง		

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	ปรับปรุงถนนเสริมดิน พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมในหมู่บ้าน ถึงบริเวณ ที่นายแพทย์ ศรีสัมพันธ์ ถนนกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๐๐ เมตร	๑๔๐,๕๐๐ เทศบัญญัติ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๔๐,๕๐๐ (บาท)	✓			กองช่าง	
๕	ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ เริ่มจากถนนลาดยางสายลาดไทรตาด - เตาอิฐ ถึงบริเวณบ้านนายชนิชาติ ผึ้งเกตุ ถนนกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หรือคิดปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘.๒๕ ลบ.ม.	๑๑,๕๐๐ เทศบัญญัติ ค่าบำรุงและซ่อมแซม	๑๑,๕๐๐ (บาท)	✓			กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา /อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ เริ่มจากถนนลาดยางสายลาดไทรต - เตาอิฐ ถึงบริเวณที่นายบำรุง สุพรรณ ถนนกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หรือคิดปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๐ ลบ.ม.	๑๗,๓๐๐ เทศบัญญัติ ค่าบำรุงและซ่อมแซม	๑๗,๓๐๐	✓		กองช่าง		
๗	ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมในหมู่บ้าน ถึงบริเวณ บ้านนางสายสุตา จันทะไธสิทธิ์ ถนนกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือคิดปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕ ลูกบาศก์เมตร	๓๐,๖๐๐ เทศบัญญัติ ค่าบำรุงและซ่อมแซม	๓๐,๖๐๐	✓		กองช่าง		

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๘ เริ่มจากถนนสายอยู่ยา-คอนเจดีย์ ถึงที่นาบานนิคม สุขศรีดา ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หรือคิดปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๘ ลูกบาศก์เมตร	๓๑,๘๐๐ เทศบัญญัติ คำร้องและซ่อมแซม	๓๑,๘๐๐	✓			กองช่าง		
๙	ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ เริ่มจากถนนสายเลียเถียงเมือง ตรงบ้านน้ำมัน ศาลทักษ์ ถึงบริเวณบ้านนายประเสริฐ สมพงษ์ ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๘๐ เมตร	๗๑,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ถว.๑๕ ส.ค.๖๕	๗๑,๐๐๐	✓			กองช่าง		

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา /อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ เริ่มจากคันคลอง ๓ ซ้าย ๑ ขวา ถึงบริเวณถนน สายเสด็จเมือง ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๑๐๐ เมตร	๑๓๗,๗๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ถ.๑๕ ส.ค.๖๕		✓		กองช่าง		
๑๑	ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๒, ๔ เริ่มจากถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ถึงบริเวณถนน ลาดยางงังมะเกลือ - ลุ่มบัว หมู่ที่ ๔ ถนนกว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๑๐๐ เมตร	๒๖๐,๑๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ถ.๑๕ ส.ค.๖๕	๒๖๐,๑๐๐	✓		กองช่าง		

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา /อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ เริ่มจากถนนสายอยู่ยา - คอนจันท์ร์ ถึงบริเวณ บ้านนางสาวกรรณิ์จน์ ตำบลชะเอม ถนนกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร	๔๐,๘๐๐	๔๐,๘๐๐	✓			กองช่าง	
๑๓	ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ เริ่มจากถนนสะพานปูนลุ่มบัว ถึงบริเวณถนน สายเสียดเมือง (คันคลอง ๓ ซ้าย ๑ ขวา) ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๕๐ เมตร	๑๘๒,๘๐๐	๑๘๒,๘๐๐	✓			กองช่าง	



ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา /อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	ซ่อมแซมถนนโดยการเสริมดินและลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ เริ่มจากถนนลาดยางลาดไต่เนด - เตาอิฐ ถึงบริเวณที่นาสายสุวรรณ นุชพันธ์ ถนนกว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๑๗๑,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	✓			กองช่าง	
๑๕	ซ่อมแซมถนนโดยการเสริมดินและลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ เริ่มจากสระหลวง ถึงบริเวณบ้านนางปิ่น นาศฤกข์ ถนนกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๒๒๕ เมตร	๙๙,๕๐๐				✓	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา /อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ เริ่มจากถนนลาดยางสายอยู่ยา - ดอนจันทร์ ถึงบริเวณบ้านนายลออ ขาวมีวงษ์ ถนนกว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๕ เมตร	๗๘,๕๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ถว.๑๕ ส.ค.๖๕				✓	กองช่าง	
๑๗	จัดซื้อเรือตักผักตบชวา ขนาด ๔.๖๐ X ๑.๖๐ เมตร เครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า จำนวน ๑ ลำ	๔๘๓,๘๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ถว.๑๕ ส.ค.๖๕	๔๘๓,๘๐๐	✓			กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา /อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ เริ่มจากสะพานปูนศรีอิน หมู่ที่ ๑ ถึงบริเวณ เขตติดต่อบ้านท้ายวังทอง ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๐๐ เมตร หรือคิดปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลบ.ม.	๒๒๓,๔๐๐	๒๒๓,๔๐๐	✓			กองช่าง	
๑๙	ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ จำนวน ๔ สาย สายที่ ๑ เริ่มจากถนนลาดไต่เนต - เตาอิฐ ถึงบริเวณบึงบ้านโพธิ์ (ซอยบ้านนายสมชาย ชุกถิ่นหอม) ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๗๐ เมตร (๒๗,๗๕๐ บาท)	๗๑,๑๐๐	๗๑,๑๐๐	✓			กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา /อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	<b>สายที่ ๒</b> เริ่มจากถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณบ้าน นายไพศาล หวานฉ่ำ ถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร (๑๓,๒๖๐ บาท)							
	<b>สายที่ ๓</b> เริ่มจากถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณบ้าน นายเสนห์ จอมพงษ์ ถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๐ เมตร (๖,๑๒๐ บาท)							
	<b>สายที่ ๔</b> เริ่มจากถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณบ้าน นางอารีรัตน์ เกตุศรี ถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๓๕ เมตร (๒๓,๙๗๐ บาท)							

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ		แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา /อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐	ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ เริ่มจาก ถนนสายอยู่ยา - ดอนจันทร์ ถึงที่นารางคลอง พันธุ์แดง ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร หรือคิดปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม.	๗๓,๔๐๐ โอนเงินจ่ายขาด ๑/๖๕ ตั้งใหม่สภา อนุมัติ ประชุมสภา ๒๑ ต.ค.๖๕	๗๓,๔๐๐	✓			กองช่าง	
๒๑	ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ เริ่มจากถนนสายอยู่ยา - ดอนจันทร์ ถึงบริเวณถนน คอนกรีตเดิม ถนนกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร และแยกออกทางซ้าย เริ่มจากที่นารางสุดใจ อินทร์พุก ถึงบริเวณที่นาราง บึงอรเจริญดี ถนนกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๓๓๕ เมตร หรือคิดปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๒ ลูกบาศก์เมตร	๒๒๔,๒๐๐ โอนเงินจ่ายขาด ๑/๖๕ ตั้งใหม่สภา อนุมัติ ประชุมสภา ๒๑ ต.ค.๖๕	๒๒๔,๒๐๐	✓			กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา /อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๒	ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๓ สาย	๖๕,๓๐๐	๖๕,๓๐๐	✓			กองช่าง	
	<b>สายที่ ๑</b> เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบริเวณ บ้านนางนัม สุพันธ์ หมู่ที่ ๓ ถนนกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๗๐ เมตร (๒๗,๕๔๐ บาท)	โอนเงินจ่ายขาด ๑/๖๕ ตั้งใหม่สภา ออนุมัติ ประชุมสภา ๒๑ ต.ค.๖๕						
	<b>สายที่ ๒</b> เริ่มจากถนนลาดยางสายบ้านโพธิ์ - พิหารแดง ถึงที่นายนายกิมไต้ มาตรวิจิตร หมู่ที่ ๓ ถนนกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๒๖๐ เมตร (๓๒,๑๓๐ บาท)							

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา /อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๓	<p>สายที่ ๓ เริ่มจากถนนลาดยางบึงบ้านโพธิ์ ถึงบริเวณบ้านนางละออ บริษัทที่ หมู่ที่ ๘ ถนนกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๕ เมตร (๕,๖๓๐ บาท)</p> <p>ปรับปรุงถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ ๕ บ้านบึง (หมู่เก่า) กว้าง ๕.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร</p>	๔,๐๓๘,๙๐๐	๓,๒๔๒,๔๑๑.๒๑	✓			กองช่าง	
๒๔	<p>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านกลุ่มบัว กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๙๐ ตารางเมตร</p>	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๕	๑,๔๐๔,๗๐๐		✓			

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา /อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๕	ก่อสร้างตาดคอนกรีตระบายน้ำ พร้อมฝังท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ตะวันตก ปากคูกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำน้อยกว่า ๒๕๕ ลบ.ม.	๕๗๙,๕๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๖		✓		กองช่าง		
๒๖	ก่อสร้างตาดคอนกรีตระบายน้ำ หมู่ที่ ๕, ๖ ปากคูกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๓๕ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำน้อยกว่า ๒,๐๐๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๑,๕๑๓,๑๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๖		✓		กองช่าง		
<b>รวม ๒๑ โครงการ</b>		<b>๑๐,๙๕๗,๙๐๐</b>	<b>๕,๕๖๔,๖๑๑.๒๑</b>					



ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา /อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ ๕ โรงเรียน	๙๖๖,๐๐๐	๕๖๐,๘๓๕		✓		กองการศึกษา	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน) ศพด. และโรงเรียน อเนกประสงค์เทศบาลบ้านโพธิ์	๖๐๔,๘๐๐	๓๐๗,๒๗๘		✓		กองการศึกษา	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาท้องถิ่น)	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	✓			กองการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา /อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	๒๘๓,๙๐๐	๙๙,๗๑๑		✓		กองการศึกษา	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รายหัว) คนละ ๑,๗๓๔ บาท	๖๙,๓๖๐	๒๗,๙๐๐		✓		กองการศึกษา	
๖	โครงการแข่งขันทักษะเด็กปฐมวัย	๔๐,๐๐๐	๒๓,๒๑๓	✓			กองการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา /อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพ ของสถานศึกษาในสังกัด อบท.	๒๐,๐๐๐				✓	กองการศึกษา	
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กกอนุบาลปฐมวัยศึกษา ทัศนศึกษา	๔๐,๐๐๐	๑๑,๓๐๐	✓			กองการศึกษา	
๙	โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนและการให้ ความช่วยเหลือแก่นักเรียนของ อบท.	๑๐๐,๐๐๐				✓	กองการศึกษา	



ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา ศิลปวัฒนธรรมพันทนและงานประเพณีท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา /อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับ สถาบันพระมหากษัตริย์	๔๐,๐๐๐					✓	กองการศึกษา	
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	๒๐,๐๐๐					✓	สำนักปลัด	
<b>รวม ๒ โครงการ</b>				๖๐,๐๐๐					



ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา ศิลปวัฒนธรรมพันทนบ้านและงานประเพณีท้องถิ่น

๔.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ		เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา /อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัยสัมพันธ์	๔๐,๐๐๐		๓๘,๖๓๓	✓			กองการศึกษา	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด หมู่ที่ ๑ (สนามกีฬาวัดโพธิ์ท่าทราย /ชั้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๑)	๑๐,๐๐๐					✓	กองการศึกษา	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด หมู่ที่ ๕ (จัดที่วัดประชุมชน - เมษายนทุกปี)	๕๐,๐๐๐					✓	กองการศึกษา	
๔	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านยาเสพติด หมู่ที่ ๕ (สนามกีฬาวัดประชุมชน /แรม ๑๕ ค่า เดือน ๑๑)	๕๐,๐๐๐					✓	กองการศึกษา	







ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม การเมือง การบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา /อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐				✓	สำนักปลัด	
๒	โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	๒,๐๐๐		✓		กองคลัง	
๓	โครงการความร่วมมือข้าราชการท้องถิ่น ผ่านธนาคาร	๗,๕๐๐				✓	กองคลัง	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม การบริการ ตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา /อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อบท. อ.เมืองสุพรรณบุรี (อุดหนุน ทต. ไร่ใหญ่)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓			สำนักปลัด	
๕	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบสมาร์ททีวี ขนาดจอภาพ ๗๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)	๔๕,๐๐๐	๔๒,๙๙๐	✓			สำนักปลัด	
		โอน-สภาพ สมัยสามัญ ที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ สว. ๒๑ ต.ค. ๖๕						
	<b>รวม ๕ โครงการ</b>	<b>๑๓๗,๕๐๐</b>	<b>๕๙,๙๙๐</b>					

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม การเมือง การบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา /อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ๑.๑ ค่าจ้างสำรวจข้อมูลสัตว์ ๑๖,๐๐๐ บาท ๑.๒ ค่าวัคซีน ๘๐,๐๐๐ บาท	๙๖,๐๐๐ เทศบัญญัติ	๖๓,๔๘๐	✓			กองสาธารณสุข รพ.สต.	
๒	ค่าใช้จ่ายสำหรับการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐ เทศบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐	✓			กองสาธารณสุข รพ.สต. /อสม.	
๓	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในชุมชน	๕๐,๐๐๐ เทศบัญญัติ				✓	กองสาธารณสุข รพ.สต. /อสม.	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม การบริการ ตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ		เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา /อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	๓๐,๐๐๐ เทศบัญญัติ					✓	กองสาธารณสุข	
๕	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๘๐,๐๐๐ เทศบัญญัติ					✓	กองสาธารณสุข รพ.สต. ๒ แห่ง อสม. ๙ หมู่บ้าน	รองประมาณเงินอุดหนุน



ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม การเมือง การบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา /อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี	๖๐,๐๐๐				✓	สำนักปลัด	โอนงบประมาณไปดำเนินโครงการ เกี่ยวกับกาแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่เทศบาลดำเนินการเอง
	รวม ๑ โครงการ	๖๐,๐๐๐	-					





ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม การเมือง การบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๗ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา /อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป	๑๔,๘๓๓,๒๐๐	๘,๐๖๗,๑๐๐		✓		งานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด	
๒	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๕๗๑,๒๐๐	๑,๗๘๓,๔๐๐		✓		งานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด	
๓	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๖,๐๐๐	๕๙,๕๐๐		✓		งานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด	
รวม ๓ โครงการ		๑๘,๕๓๐,๔๐๐	๙,๙๑๐,๐๐๐					

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๖ ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลระบบนิเวศวิทยา  
 ๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา /อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย	๒๐,๐๐๐				✓	กองสาธารณสุข	
๒	จัดซื้อถังขยะ	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	✓			กองสาธารณสุข	
รวม ๒ โครงการ		๒๒๐,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐					

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๖ ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลระบบนิเวศวิทยา

๖.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ส่งเสริมการดำเนินงานอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐				✓	สำนักปลัด กองสาธารณสุข	
๒	จัดทิวทัศน์การเกษตร	๑๐,๐๐๐	๓,๓๗๐		✓		สำนักปลัด	
รวม ๒ โครงการ		๓๐,๐๐๐	๓,๓๗๐					

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐				✓	สำนักปลัด ยังไม่อยู่ในห้วงจัดหา ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐				✓	สำนักปลัด ยังไม่อยู่ในห้วงจัดหา ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๔ เครื่อง	๑๐,๐๐๐				✓	สำนักปลัด ยังไม่อยู่ในห้วงจัดหา ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวสี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า / นาที) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๙๐๐				✓	กองคลัง	ยังไม่อยู่ในห้วงจัดหา ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๕	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐				✓	กองคลัง	ยังไม่อยู่ในห้วงจัดหา ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
	<b>รวม ๕ รายการ</b>	<b>๕๕,๙๐๐</b>	<b>-</b>					

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา /อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer สำหรับกระดาษ A๓ จำนวน ๑ เครื่อง	๖,๓๐๐				✓	กองช่าง	ยังไม่อยู่ในวงจัดหา ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐				✓	กองช่าง	ยังไม่อยู่ในวงจัดหา ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
<b>รวม ๒ รายการ</b>		๑๖,๓๐๐	-					



สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สรุปได้ดังนี้

⇒	โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน/เทศบัญญัติงบประมาณ (รวมครุภัณฑ์)	จำนวน	๗๕	โครงการ
➤	รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน	จำนวน	๗๕	โครงการ
	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐			
➤	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๓๐	โครงการ
	คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐			
➤	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๑๗	โครงการ
	คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๗			
➤	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๒๘	โครงการ
	คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๓			



## ส่วนที่ ๔

### วิเคราะห์ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน


จากการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) พบปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

#### ปัญหา/อุปสรรค

๑. การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากงบประมาณประจำปี ยังมีไม่เพียงพอ การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเองยังไม่ได้ตามเป้าหมาย การจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ต้องรอนงบประมาณที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรมาให้ หรือรอเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒. การดำเนินงานต่างๆ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งระบาดและทวีความรุนแรงในพื้นที่ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต้องหยุดชะงักและชะลอการดำเนินงาน หรือยกเลิกไป
๓. การบริหารงบประมาณประจำปี มีโครงการที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าจำเป็นต้องให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน เช่น โรคระบาด สาธารณภัยต่างๆ ทำให้การบริหารงบประมาณค่อนข้างมีปัญหา เนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณจำกัด

#### ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ควรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ โครงการที่เกินศักยภาพหรือสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินงานควรมีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน และผู้บริหารควบกำกับ ติดตามงาน ให้ปฏิบัติตามแผนงาน /กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้



# Banpho Subdistrict Municipality



๒๓๙ Moo.๒, Banpho Subdistrict  
Mueang Suphanburi District  
Suphanburi Province ๙๒๐๐๐

Tel. ๐ ๓๕๔๔ ๐๕๙๑ Fax : ๐ ๓๕๔๔ ๐๕๙๒

[www.banpho-suphan.go.th](http://www.banpho-suphan.go.th) /E-mail : [info@banpho-suphan.go.th](mailto:info@banpho-suphan.go.th)